中商新村福星公寓大廈第26屆管理委員會							
			第九次外牆修繕小組會言	義記錄			
開	會	時間	111 年 4 月 20 日 (星期三) 19:30	會議地點	大廈中庭		
	主	席	陳中漢主任委員	記錄	陳中漢		
出	席	委 員	陳中漢、劉化生、劉夢鸞、王成民、	詹德樑、厚	廖士寬、羅維娜		
列	席	委 員	大瀞建築師事務所黃斯瀚、何至鍵,	祥戊營造二	L程劉益興		

#### 壹、主席報告

- 1. 大家晚安,非常感謝各位委員,及大瀞建築師事務所黃建築師、何設計師、 與祥戊營造工程劉經理,準時出席今晚會議。今晚會議主要目的是為預定於 5月18日召開的第四次管委會及預定於六月底召開的第27屆區權會做準 備,了解外牆修繕工程最新進度及準備相關資料。新冠肺炎疫情嚴峻,希望 今晚會議能在1小時內結束。
- 2. 日前已告知黃建築師本公寓大廈 12F-1 近日有進行房屋買賣,必須更新都市 更新整建維護事業計畫報告書相關資料及文件,感謝黃建築師提供已完成的 本公寓都市更新整建維護事業計畫報告書作為今日會議參考資料,委員桌上 有彩色印製的報告書;另 12F-1 新屋主已於今日完成辦理過戶。
- 3. 日前也聯絡劉經理,確定因新冠肺炎疫情及俄烏戰爭因素影響,本公寓大廈 外牆修繕工程預算必須重新報價,感謝劉經理儘速提供重新報價預算檔案, 委員桌上都有一份重新報價預算影本(詳<u>附件1</u>)。
- 4. 委員聆聽黃建築師及劉經理的簡報後,若有任何問題,歡迎提問釐清。

### 貳、大瀞建築師事務所黃斯瀚建築師簡報

- 1. 各位委員晚安,首先跟大家說明都市更新整建維護事業計畫目前辦理進度。 今天會議所提供的彩色都市更新整建維護事業計畫報告書,即未來跟台中市 政府辦理報核之版本。報核分兩階段,第一階段為幹事會,由台中市政府各 局處的幹事所組成,對我們的計畫報告書進行審核。
- 2. 目前我們的報告書已完成,但需要 12F-1 新屋主的資料,才能更新報告書中第8頁土地所有權人清冊及其他涉及 12F-1 之相關資料及文件。待以上資料及文件更新後,本事務所會代管委會擬妥公文,用大、小印後,發文台中市政府都發局都市更新工程科,報核都市更新整建維護事業計畫報告書。
- 3. 掛件後,就由都發局都市更新工程科先審理,可能會提出一、兩項改進事項, 我們則依建議回覆。之後就召開幹事會進行第一階段審核,屆時需要主委或 代表人到會議現場列席備詢,幹事會可能還會提出幾項修正事項。我們完成 修正事項後,都發局就會排定公辦公聽會及審議會(全名:都市更新及處理 爭議審議會)進行第二階段審核。審議會結束後,即可公告,台中市政府的 審核工作至此結束,我們則可送件中央進行報核。

- 4. 目前計畫報告書還有一些小問題待釐清,其中土地所有權人清冊中序號89是空白,不知是否之前編制就是空白,市府相關單位也會協助釐清。若沒問題的話,就會送幹事會進行審核。另外報告書的圖說部分皆依循自辦公聽會的內容,僅部分略加調整修改,工程預算報價內容及金額也略有調整,此部分劉經理會加以說明。所以今晚會議所提供的計畫報告書已是最新版本,工程預算金額已經更新為新台幣兩千九百多萬,報告書中有確切金額。
- 5. 另外,幹事會會要求我們對大廈的招牌廣告物訂定明確樣式設計規範,因為完成整建維護工程後,建物外觀在5年內不得作任何合法變更。因此報告書必須檢附招牌廣告物3-D立面圖,我們可以依台中市招牌廣告物相關規定,提供幾個方案給住戶參考選擇。屆時檢附的招牌廣告物3-D立面圖通過後,住戶若有懸掛招牌廣告物需求,就必須按規範製作,不得有任何異議。我們日後必須補上招牌廣告物3-D立面圖,這部分可以等召開幹事會後再處理。
- 6. 去年有跟主委提及,耳聞中央的補助金額會由原先地上層每平方公尺補助 800元,調增為每平方公尺補助1,000元,但截至目前為止,中央法令尚未 公告(計畫報告書第71頁:我們公寓大廈地上層100,658平方公尺)。實際 補助金額待中央法令公告後,將依法令內容修正計畫報告書中的金額;希望 能在召開幹事會或公辦公聽會期間完成修正,但取決於中央法令何時公告。
- 計畫報告書掛件後,希望主委能主動連絡台中市政府都發局賴副總工程師, 以加速審核進度。
- 8. (回應提問)對大廈的招牌廣告物訂定明確樣式設計規範,與住戶是否有合法資格懸掛營業招牌廣告物是兩回事。住戶可以自行申請自用住宅變更為商用店鋪,這與我們整建維護計畫無關,應由區權人自行決定及處理,必須在送中央報核前定案,然後納入計畫報告書中的招牌廣告物 3-D 立面圖中呈現,且未來由各別區權人自費架設招牌廣告物。整建維護計畫完工驗收後,所有的招牌廣告物都必須符合計畫報告書中的招牌廣告物 3-D 立面圖的樣式設計規範,且未來5年內不得作任何合法變更。
- 9. (回應提問) 去年自辦公聽會的所有相關資料在我們送幹事會審核時,都必須 提供做為附件資料備查。

### 參、祥戊營造工程劉益興經理簡報

- 1. 各位委員晚安,調整預算價格的項目包括預算書第2頁鋼管鷹架、遮斷防墜 斜籬 (5F、10F),第3頁屋頂平台貼隔熱磚、屋頂平台防水、玻璃馬賽克打 除外牆塗料,其中玻璃馬賽克打除外牆塗料為新增項目,因為沒有搭鷹架的 牆面壁租用洗窗機及吊車打除馬賽克及加做防水,所以追加30萬元。鋼鐵 及隔熱磚價格漲幅相當大,所以鋼管鷹架及屋頂平台貼隔熱磚預算價格調增 最多,其他物價漲幅沒有超過10%以上的項目,都沒有調增。
- 2. 另外,跟著工程金額調高的部分在預算書第 1 頁,包括工程管理費 (5%)、 利潤 (5%)、加值稅 (5%) 三項。雖然水泥價格也增加 20%,但都未對其他 項目細算調增,以免管委會及住戶難以承受所調增金額;支出增加部分就由 公司自行吸收 (詳表一、祥戊營造工程有限公司預算報價異動表)。

- 3. (回應提問) 受俄烏戰爭影響,聽說國內營建工程預定於7月重新報價。至於 此次目前所提的工程預重新報價有效期限能維持多久,現在真的很難定奪, 只能說除非公司承受不了,我們儘量不再調增預算。大家能合作都是緣分, 公司將儘量自行吸收額外支出。關鍵是何時能公告發包工程,時程拖愈久, 變數就愈多。
- 4. (回應提問) 一旦送中央報核後,若屆時因通膨或其他因素導致建材物料大幅 上漲,能否再調增工程預算金額,目前因尚無類似案例,故無確切資訊回覆 (黃建築師)。
- 5. (主委補充) 時間拖得愈長,對我們愈不利。因此,召開下屆區權人大會時, 應明確說明此次新台幣 29,305,423 重新報價的必要性,並且附帶說明未來因 通膨或其他因素導致建材物料大幅上漲,必須再次重新報價的可能性。
- 6. (回應提問) 今晚會議前已提醒劉經理,到時除了執行我們的計畫書事項外, 營造廠商也必須執行中央所規範的計畫報告書。如果祥戊營造工程有限公司 能及早準備書面執行相關資料,預備未來工程施作,待公辦公聽會及審議會 結束,公告30天後,劉經理即能將計畫報告書送中央報核工程預算。中央 核定後,即能發包施工(黃建築師)。
- 7. (回應提問) 公辦公廳會由台中市政府都發局安排,我們住戶可自由參加,但 希望現任及下任主委與管委會委員能出席。當天只有區權人可以發言提問, 但須當天事先登記;會議將全程錄影,會議記錄公告 30 天後才算正式完成 公辦公廳會 (黃建築師)。

表一	•	祥	戊	誉	诰	工	程	有	限	公	司	預	算	報	價	異	動	表
-			//		-		-	11	100	-	1	1/1	71	III	173	//	211	-1-

項目名稱	申請政府補助方案預算 原先報價(NT\$)	申請政府補助方案預算 重新報價(NT\$)	預算調增金額 (NT\$)
鋼管鷹架(符合勞安需求)	1,797,390	2,596,230	798,840
遮斷防墜斜籬(5F、10F)	130,900	285,600	154,700
屋頂平台貼隔熱磚	958,000	1,149,600	191,600
屋頂平台防水	326,100	391,320	65,220
玻璃馬賽克打除外牆塗料	0	300,000	300,000
外飾拉皮工程小計	22,991,090	24,501,450	1,510,360
工程管理費 (5%)	1,125,539	1,225,072	99,533
利潤 (5%)	1,125,539	1,225,072	99,533
加值稅(5%)	1,293,358	1,378,829	85,471
總計	27,510,526	29,305,423	1,794,897

肆、散會

伍、主席簽署:







中華民國111年4月20日 中商新村福星公寓大廈管理委員會



# 铁沙1

## 預算書

工程名稱:中商新村福星公寓外飾修繕工程(申請補助方案版本)

施工地點: 台中市北區錦平街2-26號

第1頁 共3頁

項次	項 目 及 規 格	單位	數量	單價	複 價	備 註
壹	外飾拉皮工程					
	假設工程	式	1	7,237,440	8,190,980	
=	外飾工程	式	1	14,653,650	14,910,470	
=	吊車修補外牆磁磚工程	式	1	1,100,000	1,400,000	
	小計				24,501,450	
貢	工程管理費					
	交通維護費及雜類點工	式	1	300,000	300,000	
	勞工安全設備費	式	1	100,000	100,000	
三	工程保險費	式	1	225,000	225,000	
四	工程管理費	式	1	5%	1,225,072	
五	利潤	式	1	5%	1,225,072	
-	小計				3,075,144	
-	合 計				27,576,594	
參	加值稅(5%)	式	1	1,378,830	1,378,829	
肆	空汙費(含拆除及施工)	式	1	200,000	200,000	
伍	施工過程佐證資料製作及整理			150,000	150,000	
	總計				29,305,423	
						7/0-0
	*					
						Manuscon and Burgotting

本標單需填寫清楚,若有修改應加蓋印章否則無效.

廠 商



印

負責人



## 預算書

工程名稱:中商新村福星公寓外飾修繕工程(申請補助方案版本)

第2頁 共3頁

施工地點: 台中市北區錦平街2-26號

項次	項目及規格	單位	數量	單 價	複 價	備註
壹	外飾拉皮工程					
_	假設工程					
1	1F安全防護圍籬	М	137	770	105,490	
2	門廳臨時安全通道架設及拆除	處	1	30,000	30,000	
3	車道臨時安全通道架設及拆除	處	1	18,000	18,000	
4	臨時安全通道架設及拆除	處	4	10,000	40,000	AND DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER
5	2F~14F門窗夾板防護	$M^2$	1,170	120	140,400	
6	夜間警示設施	式	1	15,000	15,000	
7	臨時工務所	式	1	50,000	50,000	
8	臨時水電設備費(使用費業主支出)	式	1	50,000	50,000	
9	垃圾管道(2處)	M	120	1,700	204,000	
10	鋼管鷹架(符合勞安需求)	$M^2$	6,657	390	2,596,230	含拉桿植筋
11	建物四周防墜網	M	1,799	120	215,880	
12	遮斷防墜斜籬(5F、10F)	M	238	1,200	285,600	
13	大型採光罩拆除及運棄	座	1	30,000	30,000	
14	鋼構棚架拆除及運棄	座	1	10,000	10,000	
15	防盜窗拆除及運棄	座	222	1,000	222,000	
16	小型採光罩拆除及運棄	座	223	1,000	223,000	
17	冷氣架拆除及運棄	座	51	300	15,300	
18	招牌拆除及運棄	座	4	5,000	20,000	
19	外牆打除工資	$M^2$	8,404	300	2,521,200	
20	屋頂平台地坪打除工資	$M^2$	958	360	344,880	
21	營建廢棄物運棄(含棄置證明)	$M^3$	640	1,600	1,024,000	
22	生活廢棄物運棄(含棄置證明)	月	10	3,000	30,000	
	小計				8,190,980	
	₩					

本標單需填寫清楚,若有修改應加蓋印章否則無效.

廠 商



印

負責人



## 預算書

工程名稱:中商新村福星公寓外飾修繕工程(申請補助方案版本)

施工地點: 台中市北區錦平街2-26號

第3頁 共3頁

項次	項目及規格	單位	數量	單價	複 價	備	註
	外飾工程						
2	外牆1:3水泥砂漿打底+粉光	$M^2$	8,404	800	6,723,200		
3	外牆塗料A工料(符合綠建材五度塗料)	$M^2$	5,627	450	2,532,150		***************************************
4	外牆塗料B工料(符合綠建材五度塗料)	$M^2$	2,002	450	900,900		
5	外牆塗料C工料(符合綠建材五度塗料)	M <sup>2</sup>	775	450	348,750		
6	外牆滴水壓條(鋁製)	M	681	350	238,350		
7	外牆花台內側貼瓷磚	M <sup>2</sup>	87	1,000	87,000		
8	屋頂平台貼隔熱磚	$M^2$	958	1,200	1,149,600		
9	外牆全面防水(雙液型彈性防水材)	M <sup>2</sup>	8,404	200	1,680,800		
10	外牆窗框防水	M	1,870	100	187,000		
11	花台內側防水	M <sup>2</sup>	87	200	17,400		- Million
12	屋頂平台防水	$M^2$	1,087	360	391,320		
13	外牆鋁格柵(鋼耐候不退色處理)	$M^2$	300	1,500	450,000		19190
14	外牆伸縮縫	M	60	3,000	180,000		
15	屋面伸縮縫	M	8	3,000	24,000		
	小 計				14,910,470		
	•						
	×						
三	吊車修補外牆磁磚工程				1		
1	60T型吊車	天	40	16,000	640,000		
2	交通維護管制	エ	80	2,000	160,000		
3	磁磚打除、修補、抹縫	工	40	3,000	120,000		
4	助理小工	工	40	2,000	80,000		
5	磁磚撿拾、水泥、益膠泥另料	式	1	100,000	100,000		
6	玻璃馬賽克打除外牆塗料	式	1	300,000	300,000	zeszáWilinetkikonik	
	小計				1,400,000		

本標單需填寫清楚,若有修改應加蓋印章否則無效.

廠 商



印 負責人



中商新村福星公寓大廈外牆修繕小組第九次會議簽到單

會議時間:111年4月20日(星期三)19:30

會議地點:本公寓大廈中庭

序號	姓名	簽 名	備註
1	陳中漢	镇 中藻	主委
2	劉化生	3/1X/3	財委
3	劉夢鸞	河菱莺	監委
4	詹德樑	養養學	安全委員
5	王成民	展王	
6	廖士寬	() FZ	
7	羅維娜	弱级	
列席	黄斯瀚	英型港的	大瀞建築師事務所
列席	何至鍵	何至处	大瀞建築師事務所
列席	劉益興	邀益與	祥戊營造工程 有限公司