中商新村福星公寓大廈第25屆管理委員會 第六次外牆修繕小組會議記錄 110年8月4日(星期三)19:30 開會時間 會議地點 26 號 8F-6 記 陳中漢 主席 陳中漢主任委員 錄 出席委員 陳中漢、劉化生、劉夢鸞、詹德樑、廖士寬、羅維娜 請假委員 王成民 列席人員 陳大鈞

壹、主席報告

- 1. 大家晚安,抱歉臨時召開今天會議,非常感謝各位委員能準時出席,王 成民委員今晚請假,致歉無法出席會議。
- 2.今天會議主要目的是商討本公寓大廈外牆修繕工程自費方案,日前公告 三家廠商外牆修繕工程報價皆逾四千萬元,許多住戶私下反應,即使有 政府補助款項,恐難負擔修繕費用,影響修繕意願。同時申請政府補助, 不僅手續繁複,且程序耗時,外加受新冠肺炎疫情影響,日後實際修繕 工程費用極有可能與日俱增。
- 3. 為爭取時效及降低外牆修繕工程費用,日前先行跟維娜、化生、及大鈞 討論,盼能在舉辦自辦公聽會前,提出自費修繕方案作為備案,屆時在 公聽會或第26屆區權會提案議決。

貳、討論「中商新村福星公寓大廈外牆修繕工程」自費方案 決議:

- 1. 自費方案以經濟實惠為優先考量。
- 2. 聯絡祥戊營造工程、誠本宣企業、森永工程等三家有限公司,若有意願的話,請他們依下列的建議施工方式,提供自費方案報價(可修改先前所提供的「部分打除+塗料」報價單,以符合下列建議):
- 1) 經 4000 磅水刀清洗外牆基面及拉磅檢測後,保留完好磁磚
- 2) 磁磚掉落及拆除部分,補貼原色、原尺寸磁磚(顏色及材質儘可能相近)
- 3) 馬賽克全部拆除,改以深色塗料 (請提供塗料樣本及廠牌名稱)
- 4) 頂樓施作洩水坡水泥及防水工程
- 5) 大廈中庭採用搭建符合勞工法鷹架施工
- 6) 大廈外環三個立面採用架設大型吊車施工
- 7) 各住戶現有鐵窗、冷氣、違建部分維持現狀
- 8) 若無特殊天候或無法抗拒情況,預計8-10個月完工

參、散會

肆、主席簽署:



中華民國110年8月4日中商新村福星公寓大廈管理委員會